

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 03 日
星期：二

天气：晴
温度：28-14℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故 今日现场巡视浇筑对浇筑完成的桩垂直度以及尺寸现场符合，满足设计及规范要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、灌注桩浇筑 142 根，累计 491 根剩余 1557 根， 2、引孔 140 个，累计 715 个剩余 1193 个， 3、与贵州驰桑清点材料，今日清点总量 2/3； 施工人员（16 人）
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

