

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 04 日
星期：二

天气：晴
温度：30-17℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故 今日现场巡视浇筑对浇筑完成的桩垂直度以及尺寸现场符合，满足设计及规范要求； 巡视中发现有截桩现象，根据业主要求对其进行罚款；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、灌注桩浇筑 138 根，累计 629 根剩余 1419 根， 2、清孔， 3、与贵州驰桑清点材料清点完成； 施工人员（16 人）
本日现场监理人员		贾金光
记录人：曹金发	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：曹金发	

