

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 05 日
星期: 三

天气: 晴
温度: 30-17℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故 今日现场巡视浇筑对浇筑完成的桩垂直度以及尺寸现场符合，满足设计及规范要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 今日 15 人进行灌注桩浇筑 150 根，累计浇筑 789 根，剩余 1259 根； 2. 今日无人引孔，对三号地块孔深不满足设计规范要求孔进行清空作业； 3. 与贵州驰桑清点材料，今日清点总量 2/3； 4. 2#地块 21 组重新放点完成，共放点 160 个； 相变平台钢结构材料加工完成，7 号开始相变平台施工；
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	