

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 07 日
星期： 五

天气：中雨
温度：23-15℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。 4、今日现场巡视浇筑对浇筑完成的桩垂直度以及尺寸现场符合，满足设计及规范要求； 5、巡视检查引孔的深度，基本满足设计及规范要求。 6、召开监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 今日 8 人进行灌注桩浇筑 138 根，累计浇筑 939 根，剩余 1109 根； 2. 今日 3#地块 4 人引孔 114 个，4#地块 4 人引孔 62 个累计引孔 1130 个，剩余 829 个； 3. 与贵州驰桑清点材料已近全部清点完成；对核对的材料入库且移交给新分包单位。 施工人员（16 人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

