

# 监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 10 日  
星期： 二

天气：晴  
温度：31-19℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                |                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理资料<br>2、现场巡视<br>3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。<br>4、检查支架组件安装的质量基本满足设计及规范的要求； |                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                                                  |
|                            | 上海能辉科技股份有限公司                                                                                                   | 1. 今日 8 人进行灌注桩浇筑 78 根，3#地块浇筑完成；<br>2. 支架试安装一组<br>3. 组件安装完成一组<br><br>施工人员（16 人） |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                | 贾金光                                                                            |
| 记录人：贾金光                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光                                                                                        |                                                                                |

