

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 11 日
星期: 二

天气: 晴
温度: 34-19℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。 4、检查支架安装的质量，由于支架基础不是长方型所以檩条安装不上， 5、总包单位在全力沟通尽快解决	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地和之前分包交界处打孔 2. 支架安装 3. 散料 4. 箱变平台倒运 施工人数 (16 人)
本 日 现 场 监 理 人 员		贾金光
记 录 人: 贾金光	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 贾金光	

