

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 13 日
星期： 四

天气：晴
温度：35-19℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。 4、检查支架安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求 5、召开监理例会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 今日 3#地立柱材料散料，支架组件材料倒运至现场 2. 5 人支架安装完成 2 组合计 5 组 3. 今日未引孔，由于空压机从 4#地块转 1#地块 4. 预埋件料场加工焊接 5. 相变平台基础结构焊接施工
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

