

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 16 日
星期: 日

天气: 晴
温度: 35-19℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。 4、检查支架安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求 5、支架基础浇筑。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地立柱材料散料，支架组件材料倒运至现场； 2、3 号地块安装支架 1 组； 3、3 号地块灌注桩浇筑 96 根； 4、2 号地块引孔 50 个；
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	

