

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 19 日
星期：三

天气：晴
温度：34-20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，站班会安全技术交底。 4、检查支架安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求 5、组件到货吊装作业中吊车周围为拉设警示标志和警戒线，一作业人员未系帽带。吊装现场无安全员在场监护；针对以上事宜一下发罚款单一份，以示警告！	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块无人机配合散料 16 组（檩条、斜梁、斜撑） 2、2#箱变平台焊接完成一半，明日完成焊接 3、3#地块 5 人支架安装完成 2 组，累计完成 14 组，剩余 221 组 4、挖机一台，自卸车一台，装载机一台覆土完成 80 米 5、今日支架组件安装人员到达 3 人 6、组件材料到货 1800 片 施工人员（16 人）
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

