

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 21 日

星期: 五

天气: 晴

温度: 28-17℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控,无安全事故,今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件,安全措施到位,安全管理到位,早班会安全技术已交底。 4、检查支架安装的质量,安装质量基本满足设计及规范要求 5、召开监理例会 6、参加业主组织的每天的收班会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块无人机配合散料 14 组(檩条、斜梁、斜撑)累计安装 44 组。 2、3#地块剩余 40 根灌注桩无人机配合浇筑(3#地灌注桩浇筑工作已经全部完成) 3、3#地块 8 人支架安装完成 4 组,累计完成 21 组,剩余 215 组 4、挖机一台,自卸车一台,装载机一台覆土完成 480 米
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

