

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 21 日
星期: 五

天气: 晴
温度: 28-17℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控, 无安全事故, 今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件, 安全措施到位, 安全管理到位, 早班会安全技术已交底。 4、检查支架安装的质量, 安装质量基本满足设计及规范要求 5、参加业主组织的每天的收班会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	11. 3#地块无人机配合散料 10 组 (檩条、斜梁、斜撑), 累计散料 56 组。 2. 8#9#逆变器电缆敷设 3. 3#地块 8 人支架安装完成 1 组, 累计完成 22 组, 剩余 214 组 4. 3#地块 8 人组件安装完成 3 组, 累计完成 3 组, 剩余 233 组 5. 电缆桥架材料倒运
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光	

