

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 24 日
星期： 二

天气：晴
温度：32-20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，早班会安全技术已交底。 4、检查组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求 5、参加业主组织的每天的收班会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块无人机配合散料 3 组（组件），累计散料 64 组。 2、8#9#逆变器电缆头制作接引完成。 3、3#地块 12 人组件安装完成 4 组，累计完成 9 组，剩余 227 组。 4、4#地块无人机配合散灌注桩材料 37 组。
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

