

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 27 日
星期：四

天气：晴
温度：33-20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，早班会安全技术已交底。 4、检查组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块无人机配合散料 2 组（组件）累计完成 15 组； 2、无人机配合支架散料 11 组累计散料 88 组 3、3#地块组件 4 平方电缆继续敷设 4、3#地块 17 人组件安装完成 2 组，累计完成 15 组，剩余 220 组 5、4#地块灌注桩浇筑完成 40 根 6、对新进场人员完成三级教育及安全技术交底建立一人一档等信息
本日现场监理人员		贾金光
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

