

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 29 日
星期: 六

天气: 晴
温度: 33-20℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，早班会安全技术已交底。 4、检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块无人机配合散料 3 组（组件）累计完成 21 组； 2、无人机配合支架散料 3 组累计散料 96 组 3、3#地块组件 4 平方电缆已敷设 19 组 4、3#地块 13 人组件安装完成 3 组，累计完成 22 组，剩余 214 组 5、3#地块支架安装完成 5 组，累计完成 34 组，剩余 202 组 6、8#逆变器并网 6 个支路，9#逆变器并网 13 个支路（并网容量为 0.2570WM）
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	

