

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 30 日
星期： 日

天气：晴
温度：33-20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，早班会安全技术已交底。 4、检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、无人机配合支架散料 5 组累计散料 101 组 2、3#地块支架安装完成 8 组，累计完成 42 组，剩余 194 组 3、4#地块立柱散料 25 组
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

