

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 01 日

天气：晴

星期：二

温度：28-19℃

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理资料<br>2、现场巡视<br>3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，早班会安全技术已交底。<br>4、检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求 |                                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                           |
|                            | 上海能辉科技股份有限公司                                                                                                        | 1. 无人机配合组件散料 3 组；<br>2. 3#地块支架安装完成 6 组，累计完成 48 组，剩余 188 组；<br>3. 3#地块组件安装 2 组，累计完成 24 组，剩余 212 组；<br>4. 4#地块支架无人机配合散料；<br>5. 道路护坡整理撒草籽。 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                     | 贾金光                                                                                                                                     |
| 记录人：贾金光                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光                                                                                             |                                                                                                                                         |

