

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 03 日
星期： 四

天气：晴
温度：27-16℃

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、无人机配合支架散料 5 组累计散料 106 组 2、3#地块支架安装完成 4 组，累计完成 46 组，剩余 190 组 3、4#地块灌注桩浇筑 24 根，累计完成 1528 根，剩余 520 根 4、组件材料到达施工现场 5、组件安装完成 5 组累计完成 27 组，剩余 209 组
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

