

监 理 日 志

日期: 2024 年 07 月 05 日
星期: 五

天气: 晴
温度: 33-17℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底 5、召开监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 无人机配合支架散料 4 组累计散料 111 组 2. 3#地块支架安装完成 6 组，累计完成 53 组，剩余 183 组 3. 4#地块灌注桩浇筑 176 根，累计完成 1744 根，剩余 296 根 4. 组件安装完成 6 组累计完成 42 组，剩余 194 组 5. 新进场支架组件安装人员（5 人）进行三级安全教育，一人一档等信息完善
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	

