

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 07 日
星期： 日

天气：晴
温度：32-19℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 无人机配合支架散料 4 组累计散料 117 组； 2. 3#地块支架安装完成 5 组，累计完成 64 组，剩余 172 组； 4. 组件安装完成 9 组累计完成 55 组，剩余 179 组； 5. 3#地块 5 号逆变器 4 平方电缆敷设 9 个支路； 6. 5 号逆变器并网 12 个支路，容量为 0.16MW； 7. 新进场 5 人组件支架安装人员进行三级安全教育，一人一档等信息完善。
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 贾金光	

