

监 理 日 志

日期: 2024 年 07 月 10 日
星期: 五

天气: 晴
温度: 30℃~17℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、无人机配合支架散料 5 组累计散料 134 组； 2、3#地块支架安装完成 7 组，累计完成 87 组，剩余 149 组； 4、组件安装完成 3 组累计完成 67 组，剩余 169 组； 5、3#地块 4 平方线敷设 6 组； 6、1#箱变 1234#逆变器电缆敷设 400 米； 7、3#地块 1#逆变器安装；
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	

