

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 12 日
星期： 五

天气：晴
温度：28℃~18℃

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底 5、召开监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 无人机配合支架散料 2 组累计散料 137 组； 2. 3#地块支架安装完成 2 组，累计完成 90 组，剩余 146 组； 3. 组件安装完成 5 组累计完成 77 组，剩余 159 组； 4. 组件装运 432 片；
本 日 现 场 监 理 人 员		贾金光
记 录 人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	