

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 15 日

天气：多云

星期： 二

温度：28℃～21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 组件安装完成 8 组累计完成 90 组，剩余 146 组； 2. 支架安装完成 16 组，累计完成 115 组，剩余 121 组； 3. 组件材料转运； 4. 3#地块无人机配合支架散料 6 组，累计散料 149 组； 5. 3#地块 4 平方线电缆敷设完成 19 个支路； 6. 新进场人员到达 4 人进行三级安全教育，一人一档等信息完善。
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

