

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 16 日

天气：雨

星期：二

温度：28℃～20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 组件安装完成 5 组累计完成 95 组，剩余 141 组； 2. 支架安装完成 7 组，累计完成 122 组，剩余 114 组； 3. 4#地块无人机支架散料 3 组，累计散料 152 组； 4. 1#逆变器电缆头制作； 5. 支架组件安装人员到达 5 人进行三级安全教育及考试，建立一人一档； 6. 今日降雨组件材料暂停转运； 施工人员共计（42）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

