

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 18 日

天气：晴

星期： 四

温度：35℃～22℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1.组件安装完成 7 组累计完成 108 组，剩余 128 组； 2.支架安装完成 5 组，累计完成 129 组，剩余 97 组； 3.4#地块无人机组件散料 3 组； 4.1#地块灌注桩浇筑 67 根，累计浇筑 1811 根，剩余 237 根； 5.组件材料转运 9 箱； 施工人员共计（43）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

