

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 22 日

天气：中雨转多云

星期：二

温度：32℃～24℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求； 3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会安全技术已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1.组件安装完成 2 组累计完成 129 组，剩余 107 组； 2.支架安装完成 2 组，累计完成 145 组，剩余 81 组； 3.4#地块无人机组件散料 6 组； 4.3#地块 3#逆变器并网 29 个支路，总容量 0.392MW； 5.灌注桩桩基拉拔试验检测； 6.3#地块 3#逆变器 4 平方电缆敷设 7 个支路。 施工人员共计（42）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

