

监 理 日 志

日期：2024 年 07 月 28 日

天气：晴转多云

星期： 日

温度：28℃～20℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、学习规范 3、总包单位的资料报审，审查签字；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1.组件安装完成 14 组累计完成 170 组，剩余 66 组； 2.支架安装完成 6 组，累计完成 180 组，剩余 56 组； 3.3-4#地块无人机组件散料 8 组； 4.4#地块 4 平方线敷设 12 个支路； 5.箱变平台围栏焊接（料场施焊）； 6.1#地块支架组件散料； 7.1 号箱变 3 号、4 号逆变器并网，并网容量 0.257MW 施工人员（41）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光

