

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 03 日

天气：阴转多云

星期：六

温度：29℃～23℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、学习规范 3、现场巡视 今日现场巡视支架组件安装质量安装质量基本符合要求 4、现场安全防护措施到位，无安全事故发生 5、早班会已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 1#地块组件安装 6 组，3#地块组件安装 9 组；累计完成 219 组，剩余 17 组； 2. 1#地块支架安装 4 组，3#地块支架安装 2 组；累计完成 227 组，剩余 9 组； 3. 3 地块无人机组件散料 9 组； 4. 3#地块 5 号逆变器 4 平方电缆敷设 20 个支路； 5. 箱变平台围栏焊接（料场施焊）； 6. 1#地块支架组件散料 10 组； 管理 5 人，散料 4 人、组件支架安装 24 人、无人机操作手 2 人、4 平方线敷设 6 人，总计 41 人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

