

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 05 日

天气： 阴转晴

星期： 一

温度：31℃~21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 今日现场巡视支架组件安装质量安装质量基本符合要求 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 1#地块组件安装 3 组，3#地块组件安装 5 组；累计完成 227 组，剩余 9 组； 2. 1#地块支架安装 4 组，3#地块支架安装 3 组；累计完成 236 组，支架全部安装完成； 3. 3 地块无人机组件散料 5 组； 4. 3#地块 5 号逆变器电缆头制作 管理 5 人，散料 4 人、组件支架安装 21 人、无人机操作手 2 人、4 平方线敷设 6 人，总计 38 人。
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

