

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 06 日

天气：多云

星期：二

温度：31℃~21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 今日现场巡视支架组件安装质量安装质量基本符合要求 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地块组件安装 6 组；累计完成 233 组，剩余 3 组； 2. 3 地块无人机组件散料 6 组； 3. 3#地块 5 号逆变器 MC4 插头制作； 4. 4#地块 6 号逆变器并网 26 个支路并网容量 0.352MW； 5. 光伏区围栏散料； 6. 3#地块接地沟开挖。 7. 2 号箱变直流 UPS 更换； 管理 5 人，散料 4 人、组件支架安装 21 人、无人机操作手 2 人、4 平方线敷设 6 人，总计 38 人。
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

