

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 08 日

天气： 晴

星期： 四

温度：31℃～21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 今日现场巡视 1#地块逆变器安装，电缆头制作质量基本符合要求 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地块桥架施工； 2. 光伏区围栏立柱挖孔； 3. 1#地块逆变器安装，电缆头制作； 4. 4#地块桥架散料； 5. AVC、AGC 系统调试； 6. 5#逆变器消缺 施工人员（11）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

