

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 10 日

天气：雷阵雨

星期：五

温度：29℃～22℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 今日现场巡视光伏区围栏立柱浇筑质量基本符合要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地块接地开挖焊接； 2. 光伏区围栏立柱浇筑 20 根； 3. 3#地块 3#逆变器 4 平方线敷设 6 个支路； 4. 功率预测系统调试； 5. 1#箱变 7#逆变器消缺； 施工人员（17）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

