

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 12 日

天气： 多云

星期： 二

温度：31℃～22℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 今日现场巡视光伏区围栏立柱浇筑质量基本符合要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地块接地开挖焊接 2. . 光伏区围栏立柱浇筑 220 根； 3. 3#地块 3#逆变器 4 平方线敷设 4 个支路、MC4 插头制作； 4. 2#箱变 1#逆变器敷设 3 个支路； 5. 功率预测系统调试； 6. 3#地块支架背拉筋施工 施工人员（17）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：费锐	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：费锐	

