

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 14 日

天气： 阴

星期： 三

温度：31℃～22℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 现场巡视 2 号地支架基础浇筑质量基本符合设计及规范的要求 2、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 2 号地支架整改拆卸 4 组 2. 3 号地支架安装备拉筋 3. 2 号地支架基础浇筑完成 施工人员（17）人
本 日 现 场 监 理 人 员		贾金光
记 录 人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

