

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 17 日

天气： 多云

星期： 六

温度：30℃～22℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 现场巡视 3 号地桥架安装质量桥架安装连接处不平，支腿距离较远 2、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 3、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地块桥架安装 50 米； 2. 4#地块桥架安装 52 米； 3. 3#地块围栏挂网 200 米； 4.上传调度通讯无线路由器调试； 5.2#地块组件整改组件 3 组，剩余 17 组； 6.3#地块支架对穿孔施工 20 组 施工人员（18）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

