

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 18 日

天气：多云专小雨

星期： 日

温度：28℃～21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 现场巡视 3 号地桥架安装质量桥架安装连接处不平，支腿距离较远 2、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 3、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 3#地块桥架安装 50 米； 2. 1#地块背拉筋安装 15 组； 3. 3#地块围栏挂网 50 米；已完成； 4.3#地块支架对穿孔施工 36 组； 5.2#箱变 1#逆变器消缺； 6.1#箱变立柱焊接； 7.3#地块组串接地 5 组； 施工人员（16）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

