

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 22 日

天气： 小雨

星期： 四

温度：27℃~21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查接地扁铁焊接质量，基本符合设计及规范的要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块桥架安装 120 米； 2、4#地块桥架安装 80 米； 3、3#地块支架对穿孔施工 20 组； 4、3#地块组串接地 9 组； 5、2#地块整改组件拆 2 组，组件安装 2 组；剩余 15 组；支架安装 2 组； 剩余 15 组；
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师 总监理工程师代表（签字）：贾金光	

