

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 23 日

天气： 小雨

星期： 五

温度：27℃～21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查箱变护坡施工质量，基本符合要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3#地块桥架安装 50 米； 2、2#箱变临时进场道路维修； 3、3#地块支架对穿孔施工 10 组； 4、2#箱变护坡施工； 5、2#地块整改组件拆 1 组，组件安装 1 组；剩余 14 组；支架安装 1 组； 剩余 14 组； 6、3#地块接地沟开挖 30 米 施工人员（16）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

