

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 24 日

天气： 晴

星期： 六

温度：24-21℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查箱变护坡施工质量，基本符合要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底 5、召开监理例会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、4#地块桥架安装 120 米； 2、2#箱变临时进场道路维修； 3、2#箱变护坡施工； 4、2#地块整改组件拆 1 组，组件安装 1 组；剩余 13 组；支架安装 1 组；剩余 13 组； 5、1#地块桥架倒运； 6、1#箱变围栏焊接。 施工人员（17）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师 总监理工程师代表（签字）：贾金光	

