

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 31 日

天气：多云

星期： 六

温度：28℃~16℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、巡视 1#地块桥架安装质量基本满足设计及规范的要求； 现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 3、早班会已交底 4、召开监理例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 1#地块桥架安装 150 米； 2.2#地块整改组件拆 2 组，组件安装 2 组；剩余 7 组；支架安装 2 组； 剩余 7 组； 3.3#地块接地环网焊接 120 米； 4.防撞护栏立柱浇筑 15 根； 5.防撞护栏安装 69 米； 施工人员（23）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：曹金钰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

