

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 02 日

天气：多云

星期： 二

温度：28℃~16℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查防撞护栏立柱浇筑质量，基本符合要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1. 4#地块桥架安装 50 米； 2.2#地块整改组件拆 1 组，组件安装 1 组；剩余 6 组；支架安装 1 组； 剩余 6 组； 3.3#地块接地环网回填 200 米； 4.防撞护栏立柱浇筑 16 根； 5.防撞护栏安装 140 米； 施工人员（24）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

