

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 03 日

天气：多云

星期： 三

温度：28℃~16℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视检查支架跨接焊接质量，不符合要求； 3、现场无安全事故发生，未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位， 4、早班会已交底	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1.2#地块整改组件拆 1 组，组件安装 1 组；剩余 5 组；支架安装 1 组； 剩余 5 组； 2.防撞护栏安装 60 米； 3.支架跨接焊接 20 组； 4.材料转运； 5.防撞护栏立柱浇筑； 施工人员（24）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

