

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 10 日

天气：晴

星期：三 气温： -2-7

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 检查储能设备基础开挖，C15 砼垫层浇灌。	
	2、工程进度 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成。	
施 工 情 况	3、编写监理资料 编制监理规划	
	施工单位	施工内容及进度
	驻马店星火电力 工程有限公司	1、1#2#3#储能设备基础人工开挖，三轮车拉土外运，C15 砼 基础垫层浇灌，施工人员 5 人。
	本日现场监理人员	赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平