

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 12 日

天气：阴

星期：五 气温： 0-15

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 检查储能设备基础 C25 砼浇灌，预埋槽钢安装，预埋槽钢外边尺寸：长 4100mm, 宽 1470mm, 储能柜(3 台)外形尺寸：长 3900mm, , 宽 1436.5mm。	
	2、工程进度 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成，模板安装完成，C25 砼浇灌完成。	
	3、编写监理资料 编制监理细则（土建）应急预案。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河南星火电力工程有限公司	1、1#2#3#储能设备基础 C25 砼浇灌，商混车一部，震动棒一台，施工人员 5 人。
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平