

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 14 日

天气：阴

星期：日 气温： -3-9

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 检查巡视现场安全情况。 2、工程进度 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成，模板安装完成，C25 砼浇灌完成。 3、编写监理资料 整理监理前期资料，编辑监理日志。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南星火电力工程有限公司	1、1#2#3#储能设备基础 C25 砼浇灌完成养护中，等待储能柜到场。
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平