

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 15 日

天气：阴

星期：一 气温： -2-4

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 检查储能设备基础模板拆除及安全巡视 2、工程进度 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成，模板安装完成，C25 砼浇灌完成。 3、编写监理资料 编制监理日志，监理检查记录。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南星火电力工程有限公司	1、储能基础模板拆除，施工人员 3 人，等待储能柜进场。
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平