

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 24 日

天气：晴

星期：三 气温： -4--5

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 巡视检查储能柜并网柜就位矫正接线，通讯线敷设。	
	2、工程进度 (1) 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成，模板安装完成，C25 砼浇灌完成。 (2) 1#2#并网柜安装完成 (3) 1#2#3#储能柜安装完成 (4) 接地安装完成 (5) 储能柜并网柜安装接线完成 3、编写监理资料 编制监理日志 。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河南星火电力工程有限公司	1 ， 储能柜并网柜就位矫正接线，通讯线敷设，施工人员 4 人。
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平