

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 26 日

天气：晴

星期：五 气温： -3--8

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 巡视检查储能柜基础瓷砖粘贴及基础回填土。 2、工程进度 (1) 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成，模板安装完成，C25 砼浇灌完成，基础瓷砖粘贴及回填土已完成。 (2) 1#2#并网柜安装完成 (3) 1#2#3#储能柜安装完成 (4) 接地安装完成 (5) 储能柜并网柜安装接线完成 3、编写监理资料 编制监理日志 监理检查记录。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	河南星火电力工程有限公司	1，储能柜基础瓷砖粘贴及基础回填土，施工人员 2 人。 2，进线柜停电接线已协调，日期定于 2024 年 2 月 1 日。
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平