

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 27-31 日

天气：晴

星期：五 气温： -3--8

工程名称：驻马店广大远车业储能项目

监 理 工 作 情 况	1 巡视检查内容： 巡视检查现场安全情况。	
	2、工程进度 （1） 1#2#3#储能设备基础开挖 砼基础垫层浇灌完成，模板安装完成，C25 砼浇灌完成，基础瓷砖粘贴及回填土已完成。	
	（2） 1#2#并网柜安装完成	
	（3） 1#2#3#储能柜安装完成	
	（4） 接地安装完成	
施 工 情 况	（5） 储能柜并网柜安装接线完成	
	3、编写监理资料 编制监理日志及监理资料。	
	施工单位	施工内容及进度
	河南星火电力工程有限公司	1，等待 2024 年 2 月 1 日厂家停电进线柜接线送电调试运行。
本日现场监理人员		赵文渠
记录人： 赵文渠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平