

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 13 日

天气：晴

星期：六 气温：11℃—15℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 A1 电池车间屋顶组件吊装运输、横梁运输情况，发现吊装作业半径有人员走动，现场要求整改完成； 2、查看 A2 电池车间屋顶组件运输情况，发现个别员工安全冒佩戴不规范，未系好安全带； 3、组织总包单位对进场海泰新能组件开箱检查，发现边框上有黑色污汁，其他一切正常。 4、A2 屋面组件吊装进行安全旁站，一切正常。	
施工 情况	施工 单位 中国 中铁 电气 化局 集团 第一 工程 有限 公司	施工内容及进度 一、进度： 计划完成进度 24.42%，实际完成进度 21.43%，差异进度-2.99% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 3200 套；导轨安装 3040 米；光伏组件安装 130 块；防滑玻璃钢格栅走道板倒运 100 块；组件吊装倒运 828 块。 2、A2 电池车间组件吊装，倒运 1260 块。
其它 事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	