

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 14 日

天气：晴

星期：日 气温：11℃—16℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看 A1 电池车间屋顶导轨安装情况； 2、查看 A2 电池车间屋顶组件吊装、运输情况； 3、A2 屋面组件吊装进行安全旁站，安全员离岗，现场已要求整改完成。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 计划完成进度 25.56%，实际完成进度 22.58%，差异进度-2.98% 二、主要施工内容 1、A1 电池车间夹具安装 4160 套；导轨安装 2432 米；光伏组件安装 312 块。 2、A2 电池车间夹具安装 1600 套；光伏组件安装 312 块；组件吊装、倒运 1274 块。
其它事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：	徐文平	
记录人：徐文平	总监理工程师：	